

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

เรื่อง รายงานติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

.....

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ให้หน่วยงานของรัฐรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ส่วนที่ ๑ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ส่วนที่ ๒ แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และส่วนที่ ๓ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดยการตอบและอนุมัติแบบวัด OIT ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขาได้ตอบตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงานและงบประมาณ ข้อ ๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) เสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา จึงประกาศรายงานติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธนู ทองรอด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ส่วนที่ ๑ ๑.๑ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๒ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กรณีกันเงินฯ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๓ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ส่วนที่ ๒ - รายงานผลการติดตามโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

๑.๑

แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. ๐๒

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน อาคาร ลานตากพืชผล รางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มี.ย	ก.ค		ส.ค	ก.ย
๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๑ บ้านเขาศิริ	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามที่แบบกำหนด	๑๔๓,๐๐๐	เริ่มจากบริเวณบ้านนางสมจิต สังข์งาม ถึงบริเวณบ้านนายโองการ อนุกุล	กองช่าง						←	→						เม.ย. ๖๗
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ ๒ บ้านหัวเขา	กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๔๐ เมตร ตามที่แบบกำหนด	๔๑๒,๐๐๐	เริ่มจากบริเวณบ้านนางสัญญา เหล็กเพชร ถึงบ้านนางประทวน ประเสริฐ	กองช่าง								←	→				มี.ย. ๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๔ บ้านวัดไทร	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามที่แบบกำหนด	๙๑๙,๐๐๐	เริ่มจากถนนลาดยางเดิม บริเวณสะพานข้ามคลองชลประทาน กม. ๒๔ + ๓๙๔.๖๐ ถึงบริเวณบ้านนางประหยัด แสงพันธุ์	กองช่าง									←	→			ส.ค. ๖๗

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา วางมาตรการในการป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ รวมทั้งการฟื้นฟูดูแล

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		ส.ค	ก.ย
๑	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	การป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น ทราเยคมี น้ำยาเคมี วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยา เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - ๑๒ ตำบลหัวเขา	กองสาธารณสุข	←												๑๒ เดือน
๒	การสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์	ค่าจ้างสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวในตำบล ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - ๑๒ ตำบลหัวเขา	กองสาธารณสุข			←										มิ.ย. ๖๗
๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านเขาศีรี	อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านเขาศีรี	๒๐,๐๐๐	อบต. หัวเขา	กองสาธารณสุข							←						ก.ย. ๖๗
๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านหัวเขา	อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหัวเขา	๒๐,๐๐๐	อบต. หัวเขา	กองสาธารณสุข							←						ก.ย. ๖๗
๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านกระเสี้ยว	อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านกระเสี้ยว	๒๐,๐๐๐	อบต. หัวเขา	กองสาธารณสุข							←						ก.ย. ๖๗
๖	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านวัดไทร	อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านวัดไทร	๒๐,๐๐๐	อบต. หัวเขา	กองสาธารณสุข							←						ก.ย. ๖๗
๗	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำพุ	อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำพุ	๒๐,๐๐๐	อบต. หัวเขา	กองสาธารณสุข							←						ก.ย. ๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		ส.ค
๘	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านหัวเขา	อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหัวเขา	๒๐,๐๐๐	อบต. หัวเขา	กองสาธารณสุข							←-----→					ก.ย. ๖๗
๙	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านฉวาง	อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านฉวาง	๒๐,๐๐๐	อบต. หัวเขา	กองสาธารณสุข							←-----→					ก.ย. ๖๗
๑๐	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘ บ้านปากดง	อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านปากดง	๒๐,๐๐๐	อบต. หัวเขา	กองสาธารณสุข							←-----→					ก.ย. ๖๗
๑๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙ บ้านเขาเขียว	อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านเขาเขียว	๒๐,๐๐๐	อบต. หัวเขา	กองสาธารณสุข							←-----→					ก.ย. ๖๗
๑๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวเขา	อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวเขา	๒๐,๐๐๐	อบต. หัวเขา	กองสาธารณสุข							←-----→					ก.ย. ๖๗
๑๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองกระดำน	อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองกระดำน	๒๐,๐๐๐	อบต. หัวเขา	กองสาธารณสุข							←-----→					ก.ย. ๖๗
๑๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒ บ้านตอกระทาโพธิ์	อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านตอกระทาโพธิ์	๒๐,๐๐๐	อบต. หัวเขา	กองสาธารณสุข							←-----→					ก.ย. ๖๗

๑.๒

แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กรณีกันเงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน

หรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่องหน้ผูกพันไว้

หรือได้ก่องหน้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

(งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖)

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. ๐๒

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้รับผิดชอบหรือได้ก่อกำหนดผู้รับผิดชอบแล้ว

ก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน อาคาร ลานตากพืชผล รางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		ส.ค	ก.ย	
๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๔ บ้านวัดไทร	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามที่แบบกำหนด	๑,๗๒๔,๐๐๐ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	เริ่มจากบริเวณบ้านพักชลประทาน หมู่ ๔ บ้านวัดไทร ถึงบริเวณทางแยกไป หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวเขา	กองช่าง	↔													ต.ค. ๖๖
๒	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. (ยกระดับถนน) หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำพุ	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อ ตามที่แบบกำหนด	๙๑๕,๐๐๐ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	เริ่มจากบริเวณบ้านนางอิง น้ำทิพย์ ถึงบริเวณบ้านนายวินัย น้ำทิพย์	กองช่าง	↔													ต.ค. ๖๖

หมายเหตุ “แผนการดำเนินงานที่กันเงินงบประมาณจากปี พ.ศ. ๒๕๖๖”

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปา ไฟฟ้า และพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค ชุดลอกคู - คลอง ดาดคอนกรีต (ต่อ)

(๒) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		ส.ค	ก.ย
๑	โครงการขุดลอกคูน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านวัดไทร	ขนาดปากกว้าง ๒.๒๐ - ๒.๔๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๓๐ - ๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ - ๑.๕๐ ม. ยาวรวม ๗๓๐ เมตร ตามที่แบบกำหนด	๖๕,๐๐๐	เริ่มจากหลังโรงเรียน วัดไทร ถึง คลองทิ้งน้ำ	กองช่าง			←→										ม.ค. ๖๗
๒	โครงการขุดลอกคูน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านปากดง	ขนาดปากกว้าง ๒.๒๐ - ๓.๕๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๖๐ - ๑.๒๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ - ๑.๕๐ ม. ยาวรวม ๑,๔๕๐ เมตร ตามที่แบบกำหนด	๙๕,๐๐๐	เริ่มจากท่อนาย แกละ นรสิงห์ ถึง ที่นายนายทศ พวง มาลี	กองช่าง			←→										ม.ค. ๖๗
รวม			๑๖๐,๐๐๐	-	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ “แผนการดำเนินงานที่กั้นเงินงบประมาณจากปี พ.ศ. ๒๕๖๖”

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน อาคาร ลานตากพืชผล รางระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการที่ ๑ - ๕ กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปา ไฟฟ้า และพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค ชุดลอกคู - คลอง ดาดคอนกรีต

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการที่ ๑, ๓, ๖ กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ โครงการที่ ๒, ๔, ๕ กรณีกั้นเงินไว้แล้วไว้เบิกเหลือมปี

แผนงานการเกษตร โครงการที่ ๑, ๒ กรณีกั้นเงินไว้แล้วไว้เบิกเหลือมปี

๑.๓

แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. ๐๒

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน อาคาร ลานตากพืชผล รางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		ส.ค	ก.ย	
๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ บ้านเขาศิรี	กว้าง ๒.๕๐ - ๒.๘๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมบดทับแน่น ตามที่แบบกำหนด	๒๓๒,๐๐๐	เริ่มจากบริเวณถนนลาดยาง ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๓๕๐ ถึงบริเวณที่นายไต้ น้ำแก้ว	กองช่าง						←	→							เม.ย. ๖๗
๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านกระเสี้ยว	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร ตามที่แบบกำหนด	๔๙๔,๐๐๐	ช่วงที่ ๑ เริ่มจากถนน ค.ส.ล. เดิม บริเวณสะพานกระเสี้ยว ถึงบริเวณที่ดินนางเตย พุดดี ช่วงที่ ๒ เริ่มจากบริเวณบ้านนางประจวบ คงครุฑ ถึงบริเวณบ้านนายละมัย ศิลปชัย	กองช่าง							←	→						พ.ค. ๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		ส.ค	ก.ย
๓	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. โดยการปูผิวยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านกระเสี้ยว	กว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๖ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน ไม่น้อยกว่า ๓,๐๘๙.๘๕ ตารางเมตร ตามที่แบบกำหนด	๑,๐๔๔,๐๐๐	ช่วงที่ ๑ เริ่มจากบริเวณ บ้านนางก้านตอง มะลิทอง ถึงสะพานกระเสี้ยว ช่วงที่ ๒ เริ่มจากบริเวณ บ้านนางวรรณา ซ่อ-อัญชัน ถึงบริเวณบ้าน นายเสียง ภูมาลา	กองช่าง						←	→						พ.ค. ๖๗
๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖ บ้านหัวเขา	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๕ ตารางเมตร ตามที่แบบกำหนด	๗๖๔,๐๐๐	เริ่มจากถนน ค.ส.ล. เดิม บริเวณบ้านนาย ประเทือง เล็กฉลาด ถึงบริเวณที่ดิน นายมิตร ชุมทอง	กองช่าง						←	→						พ.ค. ๖๗
๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ บ้านฉวาง	ปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ย และบดทับแน่น ด้วยเครื่องจักร ตามที่แบบกำหนด	๔๙๗,๐๐๐	เส้นที่ ๑ เริ่มจากบริเวณ ที่นางนาคำหล้า เข้มเงิน ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ ๑๒ บ้านตรอกตาโพธิ์ เส้นที่ ๒ เริ่มจากบริเวณ ที่นายนายแบ่ง สุขโข ถึง บริเวณที่นา นางคำหล้า เข้มเงิน เส้นที่ ๓ เริ่มจากบริเวณ ที่นางนงบุญเตือน สุขโข ถึงบริเวณเขตติดต่อ หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำพุ เส้นที่ ๔ เริ่มจากบริเวณ ที่นางนาคำหล้า เข้มเงิน ถึงบริเวณที่นา นางบุญเตือน สุขโข	กองช่าง						←	→						เม.ย. ๖๗

ส่วนที่ ๒



รายงานผล

การติดตามโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือนแรก

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

รายงานผลการติดตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งเงิน	ผลการดำเนินงาน	เหตุผล
ย. ๑ (๑)	๒๕๖๗	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๑ บ้านเขาศิรี เริ่มจากบริเวณบ้านนางสมจิตสังข์งาม ถึงบริเวณบ้านนายโองการอนุกุล กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามที่แบบกำหนด	๑๔๓,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๓,๐๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รอรัฐบาลอุดหนุนงบประมาณ
ย. ๑ (๒)	๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ บ้านเขาศิรี เริ่มจากบริเวณถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๕๐ ถึงบริเวณที่นายไต้ น้ำแก้ว กว้าง ๒.๕๐ - ๒.๘๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมบดทับแน่น ตามที่แบบกำหนด	๒๓๒,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓๒,๐๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสม พ.ศ. ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างแล้ว
ย. ๑ (๓)	๒๕๖๗	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ ๒ บ้านหัวเขา เริ่มจากบริเวณบ้านนางสัญญา เหล็กเพชร ถึงบ้านนางประทวนประเสริฐ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๔๐ เมตร ตามที่แบบกำหนด	๔๑๒,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๑๒,๐๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รอรัฐบาลอุดหนุนงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งเงิน	ผลการดำเนินงาน	เหตุผล
ย. ๑ (๔)	๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการขยายเขตวางท่อประปา หมู่ที่ ๒ บ้านหัวเขา บริเวณหลังวัดหัวเขา หมู่ที่ ๒ บ้านหัวเขา เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเดิมบางนางบวช	-	๔๙๙,๗๖๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๗๖๕	๐.๐๐	โอนงบ- ประมาณ ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ (อุดหนุนงบ- ประมาณให้ การประปา เรียบร้อย)	เริ่มวันที่ ๒ ม.ค. ๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๕ มี.ค. ๖๗ (รอประกาศ ดำเนินการ)
ย. ๑ (๕)	๒๕๖๗	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ หมู่ที่ ๓ บ้านกระเสี้ยว ๑. บริเวณประปาหมู่บ้าน ๒. บริเวณบ้านนายละมัย ศิลปชัย ก่อสร้างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๒ แห่ง	๔๙๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	รอรัฐบาล อุดหนุนงบ ประมาณ
ย. ๑ (๖)	๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านกระเสี้ยว <u>ช่วงที่ ๑</u> เริ่มจากถนน ค.ส.ล. เดิม บริเวณสะพานกระเสี้ยว ถึงบริเวณที่ดินนางเตย พุดดี <u>ช่วงที่ ๒</u> เริ่มจากบริเวณบ้านนางประจวบ คงครุฑ ถึง บริเวณบ้านนายละมัย ศิลปชัย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หรือ มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร ตามที่แบบกำหนด	๔๙๔,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๔,๐๐๐	ใช้จ่าย เงินสะสม พ.ศ. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อนุมัติ ๒๑ ก.พ. ๖๗

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งเงิน	ผลการดำเนินงาน	เหตุผล
ย. ๑ (๗)	๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. โดยการปูผิวยางแอสฟัลท์-หุ้มที่ ๓ บ้านกระเสี้ยว <u>ช่วงที่ ๑</u> เริ่มจากบริเวณบ้านนางก้านตอง มะลิตอง ถึงสะพานกระเสี้ยว <u>ช่วงที่ ๒</u> เริ่มจากบริเวณบ้านนางวรรณฯ ซ่ออัญชัน ถึงบริเวณบ้านนางเสียง ภูมาลา กว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๖ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือ มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๓,๐๘๙.๘๕ ตารางเมตร	๑,๐๔๔,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๔๔,๐๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสม พ.ศ. ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผู้รับจ้างยื่นข้อเสนอ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ย. ๑ (๘)	๒๕๖๖	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างท่อกระจายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านกระเสี้ยว บริเวณศาลากลางหมู่บ้าน ก่อสร้างท่อกระจายน้ำ สูงรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๓ เมตร พร้อมระบบกระจายเสียง	๓๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มวันที่ ๒๐ ก.ย. ๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๖
ย. ๑ (๙)	-	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านกระเสี้ยว เริ่มจากบริเวณท้ายคลอง ๖ กม. ที่ ๔+๐๖๐ ถึงบริเวณบ้านนางก้านตอง มะลิตอง กม. ที่ ๕+๖๕๐ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๙๐ เมตร ผิวลาดยางหนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร	๕,๒๓๙,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๒๓๙,๐๐๐	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผู้รับจ้างยื่นข้อเสนอ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๑๐๒๘ ลว ๗ มี.ค.๖๗

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งเงิน	ผลการดำเนินงาน	เหตุผล
ย. ๑ (๑๐)	๒๕๖๖	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. คลอง ๖ ซ มอ. เริ่มจากถนนลาดยางเดิม บริเวณที่ดินนางจำลอง ัญญเจริญ หมู่ที่ ๓ บ้านกระเสี้ยว ถึงบริเวณถนนคันคลองทิ้งน้ำเลียบบคลองมะขามเฒ่า - อุทอง หมู่ที่ ๔ บ้านวัดไทร กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๙๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม	๗,๒๔๘,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๒๔๘,๐๐๐	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผู้รับจ้างขอเจาะคอนลิ่งทดสอบค่ากำลังอัดเพิ่มเติม	เริ่มวันที่ ๔ มี.ค. ๖๖ เสียค่าปรับวันละ ๗,๒๔๘ บาท
ย. ๑ (๑๑)	๒๕๖๖	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๔ บ้านวัดไทร <u>ช่วงที่ ๑</u> เริ่มต้นที่ถนนสายคันคลองส่งน้ำ ๖ ซ้าย ม.-อ. (ฝั่งขวา)บริเวณที่นางนางสาว สุวรรณมา คหนุรักษ์ ถึงบริเวณบ้านพักชลประทาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๖ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๗๖ ตารางเมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> เริ่มต้นจากบ้านพักชลประทาน ถึงสิ้นสุดถนนสายคันคลองส่งน้ำมะขามเฒ่า - กระเสี้ยว (ฝั่งซ้าย) บริเวณที่นางนางจันทร์เพ็ญ น้ำทิพย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร .../มีพื้นที่	๒,๖๕๒,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๔๕๐,๐๐๐	๒๐๒,๐๐๐	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มวันที่ ๒๐ ส.ค. ๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๗ พ.ย. ๖๖

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งเงิน	ผลการดำเนินงาน	เหตุผล
				มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร พร้อมถนนลูกรังคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๔ ตารางเมตร โดยมีพื้นที่ถนนรวมกันไม่น้อยกว่า ๔,๕๕๐ ตารางเมตร									
ย. ๑ (๑๒)	๒๕๖๗	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๔ บ้านวัดไทร เริ่มจากถนนลาดยางเดิม บริเวณสะพานข้ามคลองชลประทาน กม. ๒๔+๓๙๔.๖ ถึงบริเวณบ้านนางประหยัด แสงพันธุ์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๙๑๙,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๑๙,๐๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รอรัฐบาลอุดหนุนงบประมาณ
ย. ๑ (๑๓)	๒๕๖๖	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการขุดลอกคูน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านวัดไทร เริ่มจากหลังโรงเรียนวัดไทร ถึงคลองทิ้งน้ำ ขนาดปากกว้าง ๒.๒๐-๒.๔๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๓๐-๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๘๐-๑.๕๐ เมตร ยาว ๗๓๐ เมตร ตามที่แบบกำหนด	๖๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๔,๗๐๐	๓๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มวันที่ ๑๓ ม.ค. ๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๗
ย. ๑ (๑๔)	๒๕๖๗ กรณี กันเงินฯ งบฯ รายจ่าย ๒๕๖๖	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๔ บ้านวัดไทร เริ่มจากบริเวณบ้านพักชลประทาน ถึงบริเวณทางแยกไปหมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑,๗๒๔,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๓๕๐,๐๐๐	๓๗๔,๐๐๐	เงินทุน สำรอง เงินสะสม พ.ศ. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มวันที่ ๑๐ ส.ค. ๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๖

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งเงิน	ผลการดำเนินงาน	เหตุผล
ย. ๑ (๑๕)	๒๕๖๗	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๕ บ้านน้ำพุ บริเวณประปาหมู่บ้าน ท่อกรูขนาด ๖ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ความลึก ๑๒๐ เมตร ตามที่แบบกำหนด	๓๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รอรัฐบาลอุดหนุนงบประมาณ
ย. ๑ (๑๖)	๒๕๖๗ กรณี กันเงินฯ งบฯ รายจ่าย ๒๕๖๖	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. (ยกระดับถนน) หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำพุ เริ่มจากบริเวณบ้านนางอิง น้ำทิพย์ ถึงบริเวณบ้านนายวินัย น้ำทิพย์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรพร้อมวางท่อ	๙๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐๙,๐๐๐	๓๐๖,๐๐๐	เงินทุน สำรอง เงินสะสม พ.ศ. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มวันที่ ๑๙ ส.ค. ๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๖
ย. ๑ (๑๗)	๒๕๖๖	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำพุ เริ่มจากบ้านนางปุ่น ลำปาน ถึงเขาเด่นตาพรม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๖๒๔ ตารางเมตร ตามแบบ	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มวันที่ ๒๖ ส.ค. ๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๖
ย. ๑ (๑๘)	๒๕๖๖	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำพุ เริ่มจากบ้านนายวิชัย ชุมทอง ถึงถนน ค.ส.ล. บ้านนางสำเนียงศรีสุข กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๗ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๗๔๘ ตารางเมตร ตามแบบ	๓๖๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มวันที่ ๘ ก.ย. ๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๖ ต.ค. ๖๖

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งเงิน	ผลการดำเนินงาน	เหตุผล
ย. ๑ (๑๙)	๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗	กองช่าง	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖ บ้านหัวเขา เริ่มจาก ถนน ค.ส.ล. เดิม บริเวณบ้าน นายประเทือง เล็กฉลาด ถึง บริเวณที่ดินนายมิตร ชุมทอง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๗๖๔,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๖๔,๐๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสม พ.ศ. ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผู้รับจ้างยื่นข้อเสนอ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ย. ๑ (๒๐)	๒๕๖๗	กองช่าง	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๗ บ้านฉวาก เริ่มจาก บริเวณบ้านนางสำเนียง ทองคำ ถึงบริเวณบ้าน นายจักรกฤษณ์ โฉมเชิด กว้าง ๒.๕๐ - ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามที่แบบกำหนด	๒๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รอรัฐบาล อุดหนุน งบประมาณ
ย. ๑ (๒๑)	๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗	กองช่าง	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ บ้านฉวาก <u>เส้นที่ ๑</u> เริ่มจากบริเวณที่นางคำหล้า เข้มเงิน ถึงเขตติดต่อกับ หมู่ที่ ๑๒ บ้านตรอกตาโพธิ์ <u>เส้นที่ ๒</u> เริ่มจากบริเวณที่นางคำหล้า เข้มเงิน ถึงบริเวณที่นางคำหล้า เข้มเงิน <u>เส้นที่ ๓</u> เริ่มจากที่นายนาง บุญเตือน สุขโข ถึงบริเวณเขตติดต่อกับ หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำพุ/ <u>เส้นที่ ๔</u>	๔๙๗,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสม พ.ศ. ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างแล้ว

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งเงิน	ผลการดำเนินงาน	เหตุผล
				เส้นที่ ๔ เริ่มจากบริเวณที่นางคำหล้า เข้มเงิน ถึงบริเวณที่นางนางบุญเดือน สุโข ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ลูกบาศก์เมตร (คิว หลวม) พร้อมปรับเกลี่ยและบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร									
ย. ๑ (๒๒)	๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมระบบปั้มน้ำประปา หมู่ที่ ๗ บ้านฉวาง บริเวณหลังโรงเรียนวัดฉวาง ปริมาณงาน ท่อกรขนาด ๖ นิ้ว ความลึก ๑๕๐ เมตร	๔๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสม พ.ศ. ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างรอใบอนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาลจากกรมทรัพยากรธรรมชาติฯ
ย. ๑ (๒๓)	๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการถังเก็บน้ำ อุบิโศก-บริโศก พร้อมระบบปั้มน้ำประปา หมู่ที่ ๗ บ้านฉวาง บริเวณหลังโรงเรียนวัดฉวาง ปริมาณงาน ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดถึงกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร หรือบรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสม พ.ศ. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต้องได้รับอนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาล... ย. ๑ (๒๒) ... ก่อน ถึงจะดำเนินการได้
ย. ๑ (๒๔)	๒๕๖๗	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ ๘ บ้านปากดง บริเวณศาลากลางหมู่บ้าน ก่อสร้างหอกระจายข่าว สูงรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๓ เมตร พร้อมระบบกระจายเสียง	๔๓๖,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๓๖,๐๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รอรัฐบาลอุดหนุนงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งเงิน	ผลการดำเนินงาน	เหตุผล
ย. ๑ (๒๕)	๒๕๖๖	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างประตู ปิด - เปิดน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านปากดง บริเวณท่อยาวฟาร์มหมู ก่อสร้างประตู ปิด - เปิดน้ำ จำนวน ๑ จุด ตามที่แบบกำหนด	๓๖๔,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๕ มี.ค. ๖๗
ย. ๑ (๒๖)	๒๕๖๖	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ บ้านปากดง เริ่มจากถนน ๓๓๕๐ ถึงบ้านนายจำนง นกเล็ก ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร ตามที่แบบกำหนด	๑๑๘,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มวันที่ ๘ ก.ย. ๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๖ ต.ค.๖๖
ย. ๑ (๒๗)	๒๕๖๖	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการขุดลอกคูน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านปากดง เริ่มจากท่อนายแกละ นรสิงห์ ถึงที่นา นายทศ พวงมาลี ขนาดปากกว้าง ๒.๒๐-๓.๕๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๖๐ -๑.๒๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ -๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑,๔๕๐ เมตร	๙๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๓,๙๐๐	๑,๑๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มวันที่ ๔ ม.ค. ๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๒๔ ม.ค.๖๗
ย. ๑ (๒๘)	๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๘ บ้านปากดง เริ่มจากถนน ๓๓๕๐ ถึงบริเวณที่ดินนางสาวฐิตาพร นันทิพย์ กว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๗๐๒ ตารางเมตร ตามแบบ	๔๓๒,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๓๒,๐๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสม พ.ศ. ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างแล้ว

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งเงิน	ผลการดำเนินงาน	เหตุผล
ย. ๑ (๒๙)	๒๕๖๗	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๙ บ้านเขาเขียว เริ่มจากบริเวณชายเขาเขียว ถึงเขตติดต่อตำบลเขาพระ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ	๒๗๔,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗๔,๐๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รอรัฐบาลอุดหนุนงบประมาณ
ย. ๑ (๓๐)	๒๕๖๗	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ ๙ บ้านเขาเขียว บริเวณศาลากลางหมู่บ้าน ก่อสร้างหอกระจายข่าว สูงรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๓ เมตร พร้อมระบบกระจายเสียง	๔๓๖,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๓๖,๐๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รอรัฐบาลอุดหนุนงบประมาณ
ย. ๑ (๓๑)	๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๙ บ้านเขาเขียว เริ่มจากถนนลาดยางเดิมบริเวณเขตติดต่อตำบลเขาพระ ถึงบริเวณโรงสีทำข้าวเขาเขียว ปริมาตรยางแอสฟัลท์คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตัน ตามที่แบบกำหนด	๔๗๒,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๗๒,๐๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสม พ.ศ. ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างแล้ว
ย. ๑ (๓๒)	๒๕๖๗ กรณีกันเงินฯ งบฯ รายจ่าย ๒๕๖๖	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๙ บ้านเขาเขียว บริเวณประปาหมู่บ้าน ก่อสร้างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑ แห่ง ตามที่แบบกำหนด	-	๒๓๒,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๖ (โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มวันที่ ๑๙ ก.ย. ๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒ พ.ย. ๖๖

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งเงิน	ผลการดำเนินงาน	เหตุผล
ย. ๑ (๓๓)	๒๕๖๗	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ ๑๐ บ้านหัวเขา เริ่มจากบ้านนายท้าว ชุมทอง ถึงบ้านนายสุรินทร์ พวงมาลี กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๔๐ เมตร ตามที่แบบกำหนด	๓๘๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๘๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รอรัฐบาลอุดหนุนงบประมาณ
ย. ๑ (๓๔)	๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการปรับปรุงลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวเขา กว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ตามที่แบบกำหนด	๔๙๓,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๓,๐๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสม พ.ศ. ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างแล้ว
ย. ๑ (๓๕)	๒๕๖๗	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๑๑ บ้านหนองกระดำน เริ่มจากถนน ค.ส.ล. บ้านนายสำเภา สระคำ ถึงที่นางสมจิตร์ กลิ่นหอม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามที่แบบกำหนด	๔๒๙,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๒๙,๐๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รอรัฐบาลอุดหนุนงบประมาณ
ย. ๑ (๓๖)	๒๕๖๗ กรณีกันเงินฯ งบฯ รายจ่าย ๒๕๖๖	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการเจาะบ่อบาดาลประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองกระดำน บริเวณประปาหมู่บ้านหนองกระดำน กรูท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ - ๖ นิ้ว ลึกรวม ๙๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ	-	๒๑๑,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖๔,๔๘๐	๔๖,๕๒๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๙)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มวันที่ ๒๗ ต.ค.๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๖ ม.ค.๖๗

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งเงิน	ผลการดำเนินงาน	เหตุผล
ย. ๑ (๓๗)	๒๕๖๗ กรณี กันเงินฯ งบบฯ รายจ่าย ๒๕๖๖	กองช่าง	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ บาดาล หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนอง- กระดำน บริเวณประปาหมู่บ้าน หนองกระดำน ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๑.๙๒ เมตร สูง ๓.๑๐ เมตร ตามที่แบบกำหนด	-	๒๘๔,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘๔,๐๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ก่อสร้าง ระบบ ประปา หมู่ที่ ๙)	ยกเลิก	เสนอ โครงการใหม่ โครงการที่ ย. ๑ (๓๙)
ย. ๑ (๓๘)	๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗	กองช่าง	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างลานตาก พืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองกระดำน บริเวณ อาคารอเนกประสงค์ประจำ หมู่บ้าน กว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๔๙๘,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐	ใช้จ่าย เงินสะสม พ.ศ. ๒๕๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ลงนามสัญญา จ้างก่อสร้าง แล้ว
ย. ๑ (๓๙)	๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗	กองช่าง	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ บาดาล หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนอง- กระดำน บริเวณประปาหมู่บ้าน หนองกระดำน ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๑.๙๒ เมตร สูง ๓.๑๐ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐	ใช้จ่าย เงินสะสม พ.ศ. ๒๕๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ลงนามสัญญา จ้างก่อสร้าง แล้ว
ย. ๑ (๔๐)	๒๕๖๗	กองช่าง	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๑๒ บ้านตรอกตาโพธิ์ เริ่ม จากบริเวณบ้านนางจำปีกาฬ ภักดี ถึงบริเวณไร่ นางจำเลียง รุ่งเรือง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๓๑,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓๑,๐๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	รอรัฐบาล อุดหนุน งบประมาณ

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งเงิน	ผลการดำเนินงาน	เหตุผล
ย. ๑ (๔๑)	๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗	กองช่าง	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างระบบพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านตรอกตาโพธิ์ บริเวณที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านตรอกตาโพธิ์ จำนวน ๑ แห่ง	๒๐๓,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๓,๐๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสม พ.ศ. ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างแล้ว
ย. ๑ (๔๒)	๒๕๖๗ กรณี กั้นเงินฯ งบฯ รายจ่าย ๒๕๖๖	กองช่าง	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างระบบพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านตรอกตาโพธิ์ บริเวณประปาถังแชมเปญที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านตรอกตาโพธิ์ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร พร้อมระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และรั้วล้อมรอบ	-	๑๘๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๔,๕๐๐	๕๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๖ (โครงการก่อสร้างถึงเก็บน้ำอุปโภค - บริโภค หมู่ที่ ๑๒)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มวันที่ ๒๓ ก.ย.๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒ พ.ย. ๖๖
ย. ๒ (๔๓)	๒๕๖๗	สำนักปลัด	การรักษาความสงบภายใน	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณสี่แยกปากดงและจุดอื่นที่เห็นสมควร จ่ายเป็นค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าน้ำดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๙๒	๑๙,๒๐๘	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ และดำเนินการต่อ	เริ่มวันที่ ๗ ธ.ค. ๖๖
ย. ๒ (๔๔)	๒๕๖๗	สำนักปลัด	การรักษาความสงบภายใน	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑- ๑๒ ตำบลหัวเขา เป็นค่าใช้จ่ายในกรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณสุขทุกประเภท	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งเงิน	ผลการดำเนินงาน	เหตุผล
ย. ๒ (๔๕)	๒๕๖๗	สำนักปลัด	การรักษาความสงบภายใน	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำหน่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ย. ๒ (๔๖)	๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗	สำนักปลัด	การรักษาความสงบภายใน	โครงการติดตั้งระบบหัวฉีดน้ำเป็นหัวฉีดแบบพวยแผ่กระจาย จำนวน ๕ หัวฉีด บริเวณหน้าล้อรถ รถยนต์ บรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน บข ๙๙๙๐ สุพรรณบุรี	-	๗,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๐๐๐	โอนงบ- งบประมาณครั้งที่ ๒ /๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รอเบิกจ่าย)	เริ่มวันที่ ๒๑ ก.พ.๖๗
ย. ๒ (๔๗)	๒๕๖๗	กองสาธารณสุข	สาธารณสุข	โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยา-ศาสตร์หรือการแพทย์ หมูที่ ๑ - ๑๒ ตำบลหัวเขา การป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น ทรายเคมี น้ำยาเคมี วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยา เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๑๕๐	๘๙,๘๕๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ และจะมีดำเนินการต่อ	เริ่มวันที่ ๑๕ ก.พ.๖๗
ย. ๒ (๔๘)	๒๕๖๗	กองสาธารณสุข	สาธารณสุข	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ หมูที่ ๑ - ๑๒ ค่าจ้างสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวในตำบล ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๖๙๑	๑๔,๓๐๙	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ และจะมีดำเนินการต่อ	เริ่มวันที่ ๒๑ พ.ย.๖๖
ย. ๒ (๔๙)	๒๕๖๗	กองสาธารณสุข	สาธารณสุข	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมูที่ ๑ บ้านเขาคีรี อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมูที่ ๑ บ้านเขาคีรี	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งเงิน	ผลการดำเนินงาน	เหตุผล
ย. ๒ (๕๐)	๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	สาธารณสุข	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านหัวเขา อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหัวเขา	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ย. ๒ (๕๑)	๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	สาธารณสุข	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านกระเสี้ยว อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านกระเสี้ยว	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ย. ๒ (๕๒)	๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	สาธารณสุข	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านวัดไทร อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านวัดไทร	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ย. ๒ (๕๓)	๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	สาธารณสุข	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำพุ อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำพุ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ย. ๒ (๕๔)	๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	สาธารณสุข	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านหัวเขา อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหัวเขา	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ย. ๒ (๕๕)	๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	สาธารณสุข	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านฉวาง อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งเงิน	ผลการดำเนินงาน	เหตุผล
ย. ๒ (๕๖)	๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	สาธารณสุข	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘ บ้านปากดง อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านปากดง	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ย. ๒ (๕๗)	๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	สาธารณสุข	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙ บ้านเขาเขียว อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านเขาเขียว	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ย. ๒ (๕๘)	๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	สาธารณสุข	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวเขา อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวเขา	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ย. ๒ (๕๙)	๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	สาธารณสุข	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองกระต๋าน อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองกระต๋าน	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ย. ๒ (๖๐)	๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	สาธารณสุข	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒ บ้านตรอกตาโพธิ์ อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านตรอกตาโพธิ์	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งเงิน	ผลการดำเนินงาน	เหตุผล
ย. ๒ (๖๑)	๒๕๖๗	กองสาธารณสุข	สาธารณสุข	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ง่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ (โอนออกครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗)	(โอนไปจัดงาน ประเพณี ตักบาตร เทโวโรหณะ)
ย. ๒ (๖๒)	๒๕๖๗	สำนักปลัด	สังคม-สงเคราะห์	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หมู่ที่ ๑ - ๑๒ ตำบลหัวเขา เป็นการส่งเสริมและช่วยเหลือบุคคลให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ย. ๒ (๖๓)	๒๕๖๗	สำนักปลัด	สังคม-สงเคราะห์	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหัวเขา ง่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ย. ๒ (๖๔)	๒๕๖๗	สำนักปลัด	งบกกลาง	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุตำบลหัวเขา	๑๓,๐๖๔,๔๐๐	๐.๐๐	๑๙๙,๗๖๕	๐.๐๐	๖,๑๕๑,๙๐๐	๖,๗๑๒,๗๓๕	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จ่ายทุกเดือน
ย. ๒ (๖๕)	๒๕๖๗	สำนักปลัด	งบกกลาง	โครงการเบี้ยยังชีพความพิการ ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพตำบลหัวเขา	๒,๔๓๖,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๗๓,๒๐๐	๑,๓๖๒,๘๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จ่ายทุกเดือน

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งเงิน	ผลการดำเนินงาน	เหตุผล
ย. ๒ (๖๖)	๒๕๖๗	สำนักปลัด	งบกลาง	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตำบลหัวเขา	๑๔๔,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕,๕๐๐	๙๘,๕๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จ่ายทุกเดือน
ย. ๒ (๖๗)	๒๕๖๗	สำนักปลัด	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี อุดหนุนงบประมาณให้กับสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักงานจังหวัดยังไม่ส่งหนังสือมาขอรับการอุดหนุน
ย. ๒ (๖๘)	๒๕๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลหัวเขาคัพ เป็นค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มวันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๘ มี.ค. ๖๗
ย. ๒ (๖๙)	๒๕๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลสำหรับเด็ก และเยาวชน จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ย. ๒ (๗๐)	๒๕๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกบาสเกตบอล ไม้แบดมินตัน ไม้ปิงปอง ลูกปิงปอง ลูกตะกร้อ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เริ่มวันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๗

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งเงิน	ผลการดำเนินงาน	เหตุผล
ย. ๓ (๗๑)	๒๕๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	การศึกษา	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ตำบลหัวเขา เป็นค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น สำหรับการจัดโครงการ	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มวันที่ ๒ ม.ค. ๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๗
ย. ๓ (๗๒)	๒๕๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	การศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท.	๓๘๘,๓๐๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑๙,๒๐๔	๑๖๙,๑๐๔	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ และดำเนินการต่อ	เริ่มวันที่ ๒๙ ต.ค. ๖๖
ย. ๓ (๗๓)	๒๕๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	การศึกษา	โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กของศพด. และเด็ก ป. ๑ - ป. ๖ ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ และค่าใช้จ่ายอื่น	๗๔๒,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๒,๕๘๖.๖๗	๕๓๙,๔๑๓.๓๓	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ และดำเนินการต่อ	เริ่มวันที่ ๒๖ ต.ค. ๖๖
ย. ๓ (๗๔)	๒๕๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	การศึกษา	โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านปากดง ค่าประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖	๒๒๑,๔๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๐,๗๐๐	๑๑๐,๗๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ และดำเนินการต่อ	เริ่มวันที่ ๒๖ ต.ค. ๖๖
ย. ๓ (๗๕)	๒๕๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	การศึกษา	โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดฉวาง ค่าประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖	๒๒๑,๔๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๐,๗๐๐	๑๑๐,๗๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ และดำเนินการต่อ	เริ่มวันที่ ๒๖ ต.ค. ๖๖

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งเงิน	ผลการดำเนินงาน	เหตุผล
ย. ๓ (๗๖)	๒๕๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	การศึกษา	โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน วัดไทร ค่าประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖	๓๕๑,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗๕,๕๐๐	๑๗๕,๕๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ และดำเนินการต่อ	เริ่มวันที่ ๒๖ ต.ค. ๖๖
ย. ๓ (๗๗)	๒๕๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	การศึกษา	โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน วัดน้ำพุ ค่าประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖	๕๕๗,๒๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗๓,๖๐๐	๒๗๓,๖๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ และดำเนินการต่อ	เริ่มวันที่ ๒๖ ต.ค. ๖๖
ย. ๓ (๗๘)	๒๕๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	การศึกษา	โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน วัดหัวเขา ค่าประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖	๓๗๒,๖๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๖,๓๐๐	๑๘๖,๓๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ และดำเนินการต่อ	เริ่มวันที่ ๒๖ ต.ค. ๖๖
ย. ๓ (๗๙)	๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	การศึกษา	โครงการหนุน้อยปฐมวัย สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ศพด. บ้านน้ำพุ)	๑๒,๓๗๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๓๗๐	กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หัวเขา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ย. ๓ (๘๐)	๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	การศึกษา	โครงการหนุน้อยปฐมวัย สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ศพด. บ้านหัวเขา)	๗,๕๕๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๕๕๕	กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หัวเขา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ย. ๓ (๘๑)	๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗	กองการศึกษา ฯ	การศึกษา	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ศพด.บ้านน้ำพุ)	๗,๗๑๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๗๑๐	กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หัวเขา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งเงิน	ผลการดำเนินงาน	เหตุผล
ย. ๓ (๘๒)	๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗	กองการศึกษา ฯ	การศึกษา	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ศพด.บ้านหัวเขา)	๖,๐๘๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๐๘๕	กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หัวเขา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ย. ๔ (๘๓)	๒๕๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ วัฒนธรรม	โครงการจัดงานประเพณี ตักบาตรเทโวโรหณะ เป็น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าจัดเตรียมพิธีเปิดงาน ค่ามหรสพ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	๑๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๗ (โอนจากใช้ เลือด)	ดำเนินการแล้วเสร็จ (โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗)	เริ่มวันที่ ๑๗ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๗ พ.ย. ๖๖
ย. ๔ (๘๔)	๒๕๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ วัฒนธรรม	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์และวันกตัญญู ผู้สูงอายุ เป็นค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเงินรางวัล- การประกวด ค่ามหรสพ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ย. ๔ (๘๕)	๒๕๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ วัฒนธรรม	โครงการส่งเสริมประเพณี ในวันสำคัญทางศาสนา เป็น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดโครงการ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ย. ๕ (๘๖)	๒๕๖๗	กองสาธารณสุข	เคหะและ ชุมชน	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มวันที่ ๑๗ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒ พ.ย. ๖๖

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งเงิน	ผลการดำเนินงาน	เหตุผล
ย. ๕ (๘๗)	๒๕๖๗	สำนักปลัด	การเกษตร	โครงการปลูกต้นไม้วันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าต้นไม้ ค่าปุ๋ย ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ย. ๖ (๘๘)	๒๕๖๗	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ	๒๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ย. ๖ (๘๙)	๒๕๖๗	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต จ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔,๒๐๐	๕,๘๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มวันที่ ๙ ม.ค. ๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๑๕ ก.พ. ๖๗
ย. ๖ (๙๐)	๒๕๖๗	สำนักปลัด	การรักษาความสงบภายใน	โครงการปกป้องสถาบันสันติสามัคคี อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครองอำเภอเดิมบางนางบวช	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มวันที่ ๑๘ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๖ ต.ค. ๖๖
ย. ๖ (๙๑)	๒๕๖๗	สำนักปลัด	การรักษาความสงบภายใน	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน อุดหนุนงบประมาณให้กับเทศบาลตำบลปากน้ำ	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มวันที่ ๑๘ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๖ ต.ค. ๖๖
ย. ๖ (๙๒)	-	สำนักปลัด	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อจ่ายค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าน้ำดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	-	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	โอนงบ-ประมาณครั้งที่ ๓ /๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ (เบิกจ่าย)	เริ่มวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๗
				รวม	๕๐,๑๐๑,๐๒๘	๑,๔๖๘,๗๖๕	๒๑๙,๗๖๕	-	๑๕,๙๕๔,๓๖๘.๖๗	๓๕,๓๙๕,๖๕๙.๓๓			