

## แบบรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

.....

### ๑. โครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์ ตามแผนการดำเนินงานฯ จำนวน ๖๐ โครงการ

(งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๔๘ โครงการ / งบประมาณกันเงินจากปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๒ โครงการ)

ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๒๓ โครงการ	(งบประมาณ ๒๕๖๙ = ๑๔ โครงการ / กันเงิน = ๙ โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓๓
อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๔ โครงการ	(งบประมาณ ๒๕๖๙ = ๓ โครงการ / กันเงิน = ๑ โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๗
ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๓๑ โครงการ	(งบประมาณ ๒๕๖๙ = ๒๙ โครงการ / กันเงิน = ๒ โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๖๗
ยกเลิก	จำนวน ๒ โครงการ	(งบประมาณ ๒๕๖๙ = ๒ โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๓

.....

### ๒. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๑๖,๐๙๔,๘๘๕ บาท

(งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑๒,๐๔๕,๘๘๕ บาท / งบประมาณกันเงินจากปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔,๐๔๙,๐๐๐ บาท)

งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๔,๘๑๖,๖๕๘.๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๙๓

(งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑,๘๗๘,๖๕๘.๑๐ บาท / งบประมาณกันเงินจากปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒,๙๓๘,๐๐๐ บาท)

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙  
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน อาคาร ลานตากพืชผล รางระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑ บ้านเขาศรี เริ่มจาก บริเวณบ้านนายเลย ัญญเจริญ ถึงบริเวณที่ดินนางสุนิสา สริ- ตานนท์	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามที่แบบกำหนด	๔๙๙,๐๐๐	๐	๔๙๙,๐๐๐		✓				- รอผล ค่ากำลัง คอนกรีต ก่อนตรวจ รับงาน	กองช่าง (ผด. ๖๙ มี.ค.-เม.ย. ๖๙)
๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑ บ้านเขาศรี เริ่มจาก บริเวณบ้านนางเชิง พุ่มเฉลียว ถึงบริเวณบ้านนายเลย ัญญเจริญ	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามที่แบบกำหนด	๓๗๔,๐๐๐	๓๗๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓					- ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การสัญจร	กองช่าง (ผด. ๖๙ กรณีก่อ หนี้ผูกพัน ไว้แล้ว ปี ๖๘ ต.ค. ๖๘)
๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๔ บ้านวัดไทร เริ่มจาก บริเวณที่นายนายทวีป กาฬภักดี (ผู้เช่า) ถึงบริเวณที่ดิน นายบุญกอง ปานวิเชียร	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ถนนรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ตามที่แบบกำหนด	๔๕๕,๐๐๐	๐	๔๕๕,๐๐๐			✓			- รออำนาจ สภา อนุมัติแก้ไข รายละเอียด คำขอ งบประมาณ	กองช่าง (ผด. ๖๙ กรณียังไม่ ได้ก่อนนี้ ปี ๖๘ ม.ค.- ก.ย. ๖๙)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำพุ เริ่มจากถนนลาดยางเดิม บริเวณบ้านนางเดือน จันทร์ลอย ถึงถนน ค.ส.ล. เดิม บริเวณบ้านนายสุภาพ ฤทธิ์น้ำ	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมทางเชื่อม ค.ส.ล. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๑๙ ตร.ม. ตามที่แบบกำหนด	๑๔๘,๐๐๐	๑๔๗,๐๐๐	๑,๐๐๐  เริ่มต้นวันที่ ๑๒ ก.ย. ๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๒๘ ต.ค. ๖๘	✓				- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง (ผด. ๖๙ กรณีก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ปี ๖๘ ต.ค.- พ.ย. ๖๘)
๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖ บ้านหัวเขา เริ่มจากถนน ค.ส.ล. เดิม บริเวณที่ดินนายมิตร ชุมทอง ถึงบริเวณที่นายทิพย์ น้ำทิพย์	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามที่แบบกำหนด	๔๙๙,๐๐๐	๐	๔๙๙,๐๐๐			✓		- ดำเนินการช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๙)	กองช่าง (ผด. ๖๙ เม.ย.-พ.ค. ๖๙)
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖ บ้านหัวเขา เริ่มจากรางระบายน้ำเดิมบริเวณบ้านนางละเมียด เหมือนเงิน ถึงบริเวณบ้านนางสัญญา วงษ์สวัสดิ์	กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๖ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๔๐ เมตร ตามที่แบบกำหนด	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐	๑,๐๐๐  เริ่มต้นวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๒๐ พ.ย. ๖๘	✓				- ประชาชนได้รับความสะดวกในการลดปัญหาน้ำท่วมขังบนถนนในการสัญจร	กองช่าง (ผด. ๖๙ กรณีก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ปี ๖๘ ต.ค.- พ.ย. ๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองกระดำน บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน	กว้าง ๓.๕๐ - ๗.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๒๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมทางเชื่อม ค.ส.ล. หรือมี พื้นที่ถนนรวมกันไม่น้อยกว่า ๕๘๙.๖๘ ตารางเมตร ตามที่แบบกำหนด	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๑,๐๐๐  เริ่มต้นวันที่ ๑๖ ส.ค. ๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๑๖ ต.ค. ๖๘	✓					- ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน กิจกรรม สันทนากการ และการ สัญจร	กองช่าง  (ผด. ๖๙ กรณีก่อ หนี้ผูกพัน ไว้แล้ว ปี ๖๘ ต.ค. ๖๘)
๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองกระดำน เริ่มจากบ้านนางวาสนา ศานูทิต ถึงบริเวณบ้านนายสุเทพ วงศ์วัชระ	กว้าง ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมทางเชื่อม ค.ส.ล. หรือมี พื้นที่ถนนรวมกันไม่น้อยกว่า ๖๐๒.๒๐ ตารางเมตร ตามที่แบบกำหนด	๓๗๖,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๑,๐๐๐  เริ่มต้นวันที่ ๑๖ ส.ค. ๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๑๖ ต.ค. ๖๘	✓					- ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การสัญจร	กองช่าง  (ผด. ๖๙ กรณีก่อ หนี้ผูกพัน ไว้แล้ว ปี ๖๘ ต.ค. ๖๘)
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ และดาด ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๒ บ้านตรอกตาโพธิ์ เริ่มจากบริเวณบ้านนายไสยา แก้วจันทร์ ถึงบริเวณ บ้านนางสมาน รัษฎเจริญ	รางระบายน้ำ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๔๐ เมตร พร้อมดาด ค.ส.ล. กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร ตามที่แบบกำหนด	๓๓๗,๐๐๐	๓๓๖,๐๐๐	๑,๐๐๐  เริ่มต้นวันที่ ๑๗ ก.ย. ๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๒๘ ต.ค. ๖๘	✓					- ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การสัญจร ลดปัญหาน้ำ ท่วมขังใน พื้นที่	กองช่าง  (ผด. ๖๙ กรณีก่อ หนี้ผูกพัน ไว้แล้ว ปี ๖๘ พ.ย. ๖๘)
		รวม ๙ โครงการ	๓,๖๖๒,๐๐๐	๒,๒๐๓,๐๐๐	๑,๔๕๙,๐๐๐	๖	๑	๒	๐			

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปา ไฟฟ้า และพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค ชุมลोकคู - คลอง ดาดคองกริต  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
๑	ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้ง ตู้น้ำดื่มสะอาด บริเวณที่ทำการ อบต. หัวเขา	ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาดระบบ RO ตามมาตรฐาน มอก. พร้อมระบบกรองน้ำ และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ แห่ง	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐			✓			- ดำเนินการ ช่วงเดือน พ.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง (ผด. ๖๙ พ.ค.- มิ.ย. ๖๙)
๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๓ บ้านกระเสียว เริ่มจาก บริเวณบ้านนางก้านทอง มะลิ- ทอง ถึงบ้านนายสะอาด ใจเย็น	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคม และอุปกรณ์ประกอบ ตามที่แบบกำหนด	๔๙๗,๐๐๐	๐	๔๙๗,๐๐๐		✓				- ดำเนินการ หลักรฐาน รากแล้วจะ นำมาติดตั้ง ต่อไป	กองช่าง (ผด. ๖๙ กรณียังไม่ ได้ก่อนนี้ ปี ๖๘ ม.ค. -ก.ย. ๖๙)
๓	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง เครื่องขยายเสียง หมู่ที่ ๗ บ้านฉวาง บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน	จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องขยาย เสียง จำนวน ๑ เครื่อง ลำโพง ๖ ชุด พร้อมงานเดินสาย และอุปกรณ์ประกอบ	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	๐	✓					- ประชา สัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารได้ ทั่วถึง	กองช่าง (ผด. ๖๙ กรณีก่อ หนี้ไว้แล้ว ปี ๖๘ ต.ค. ๖๘)
๔	โครงการก่อสร้างระบบพลังงาน แสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์และระบบ ท่อน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านปากดง บริเวณประปาหมู่บ้าน	ก่อสร้างระบบพลังงาน แสงอาทิตย์ และระบบ ท่อน้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑ แห่ง ตามที่แบบกำหนด	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๖,๐๐๐	✓					- ลดภาระ ค่าใช้จ่าย ในการผลิต น้ำประปา	กองช่าง (ผด. ๖๙ กรณีก่อ หนี้ไว้แล้ว ต.ค.- พ.ย. ๖๘)
		รวม ๔ โครงการ	๑,๓๗๑,๐๐๐	๖๖๘,๐๐๐	๗๐๓,๐๐๐	๒	๑	๑	๐			

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปา ไฟฟ้า และพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค ชุดลอกคู - คลอง ดาดคอนกรีต

แผนงานการเกษตร ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการขุดลอกคูน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านหัวเขา เริ่มจาก บริเวณที่ดินนายขวัญเมือง น้ำแก้ว ถึงบริเวณคลองบ่อยืม	ปากกว้าง ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร กันกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๘๕๐ เมตร ตามที่แบบกำหนด	๑๒๕,๐๐๐	๐	๑๒๕,๐๐๐			✓		- ดำเนินการ ช่วงเดือน พ.ค. ๖๙	กองช่าง (ผด. ๖๙ พ.ค. ๖๙)
๒	โครงการขุดลอกคูน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านฉวาง เริ่มจากบริเวณท้ายคลอง ๔ ถึงที่นายนายสอย ศรีโมรา	ปากกว้าง ๓.๐๐-๔.๐๐ เมตร กันกว้าง ๐.๖๐ - ๐.๘๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑,๐๓๐ เมตร ตามที่แบบกำหนด	๖๙,๐๐๐	๖๗,๐๐๐	๒,๐๐๐  เริ่มต้นวันที่ ๑๗ ต.ค. ๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๕ พ.ย. ๖๘	✓				- กักเก็บน้ำ ไว้ใช้ เพื่อ การเกษตร ได้อย่าง ทั่วถึง	กองช่าง (ผด. ๖๙ กรณียังไม่ ได้ก่อนนี้ ปี ๖๘ ต.ค.-พ.ย. ๖๘)
๓	โครงการขุดลอกคูน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวเขา เริ่มจาก บริเวณที่นายนายสำเริง หอมเย็น ถึงบริเวณที่นายนางบังเอิญ ชุมทอง	ปากกว้าง ๑.๘๐ - ๓.๐๐ เมตร กันกว้าง ๐.๓๐ - ๐.๘๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร ยาวรวม ๑,๒๓๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ตามที่แบบกำหนด	๑๔๕,๐๐๐	๐	๑๔๕,๐๐๐			✓		- รอช่วง เกษตรกร ทำนาให้ เรียบร้อย ก่อน	กองช่าง (ผด. ๖๙ กรณียังไม่ ได้ก่อนนี้ ปี ๖๘ เม.ย.-พ.ค. ๖๙)
		รวม ๓ โครงการ	๓๓๙,๐๐๐	๖๗,๐๐๐	๒๗๒,๐๐๐	๑	๐	๒	๐		
	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑	จำนวน ๑๖ โครงการ	๕,๓๗๒,๐๐๐	๒,๙๓๘,๐๐๐	๒,๔๓๔,๐๐๐	๙	๒	๕	๐		

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน ค่าใช้สอย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณสุข สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑ - ๑๒ ตำบลหัวเขา	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณสุขทุกประเภท รวมถึง ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓		- ยังไม่มี สาธารณสุข ในพื้นที่	สำนักปลัด (ผด. ๖๙ ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙)
๒	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สถานที่ดำเนินการ อบต. หัวเขา	ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับ การจัดโครงการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓		- ดำเนินการ ช่วงเดือน ส.ค. ๖๙	สำนักปลัด (ผด. ๖๙ ส.ค. ๖๙)
		รวม ๒ โครงการ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๒	๐		

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา วางมาตรการในการป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ รวมทั้งการฟื้นฟูดูแล

แผนงานสาธารณสุข ค่าใช้สอย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
๑	การสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑ - ๑๒ ตำบลหัวเขา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ สำรวจข้อมูลสุนัขและแมว ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คน- ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	๖,๕๙๑	๑๓,๔๐๙  เริ่มต้นวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๙	✓					- สำรวจไป แล้ว ๑ ครั้ง เหลือสำรวจ อีก ๑ ครั้ง ในเดือน มิ.ย. ๖๙	กอง สาธารณสุข (ผด. ๖๙ ก.พ.- มิ.ย. ๖๙)
๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ที่มีภาวะติดเตียงติดบ้าน สถานที่ดำเนินการ อบต.หัวเขา และหมู่ที่ ๑ - ๑๒ ตำบลหัวเขา	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นสำหรับการจัดโครงการ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓			- ดำเนินการ ช่วงเดือน พ.ค. - ก.ค. ๒๕๖๙	กอง สาธารณสุข (ผด. ๖๙ พ.ค.- ก.ค. ๖๙)
๓	โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด สถานที่ดำเนินการ อบต.หัวเขา และหมู่ที่ ๑ - ๑๒ ตำบลหัวเขา	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นสำหรับการจัดโครงการ	๓๐,๐๐๐	๑๒,๓๐๐	๑๗,๗๐๐  เริ่มต้นวันที่ ๕ พ.ย. ๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๒๐ พ.ย. ๖๘	✓					- บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ ของ โครงการ	กอง สาธารณสุข (ผด. ๖๙ มิ.ย.- ส.ค. ๖๙)
		รวม ๓ โครงการ	๘๐,๐๐๐	๑๘,๘๙๑	๖๑,๑๐๙	๒	๐	๑	๐			

## ๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา วางมาตรการในการป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ รวมทั้งการฟื้นฟูดูแล

## แผนงานสาธารณสุข เงินอุดหนุน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านเขาศีรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านเขาศีรี	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓		- ดำเนินการ ช่วงเดือน เม.ย. ๖๙	กอง สาธารณสุข (ผด. ๖๙ เม.ย.-มิ.ย. ๖๙)
๒	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านหัวเขา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหัวเขา	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓		- ดำเนินการ ช่วงเดือน เม.ย. ๖๙	กอง สาธารณสุข (ผด. ๖๙ เม.ย.-มิ.ย. ๖๙)
๓	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านกระเสี้ยว	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านกระเสี้ยว	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓		- ดำเนินการ ช่วงเดือน เม.ย. ๖๙	กอง สาธารณสุข (ผด. ๖๙ เม.ย.-มิ.ย. ๖๙)
๔	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านวัดไทร	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านวัดไทร	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓		- ดำเนินการ ช่วงเดือน เม.ย. ๖๙	กอง สาธารณสุข (ผด. ๖๙ เม.ย.-มิ.ย. ๖๙)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๕	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำพุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำพุ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓		- ดำเนินการ ช่วงเดือน เม.ย. ๖๙	กอง สาธารณสุข (ผด. ๖๙ เม.ย.-มิ.ย. ๖๙)
๖	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านหัวเขา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหัวเขา	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓		- ดำเนินการ ช่วงเดือน เม.ย. ๖๙	กอง สาธารณสุข (ผด. ๖๙ เม.ย.-มิ.ย. ๖๙)
๗	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านฉวาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านฉวาง	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓		- ดำเนินการ ช่วงเดือน เม.ย. ๖๙	กอง สาธารณสุข (ผด. ๖๙ เม.ย.-มิ.ย. ๖๙)
๘	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘ บ้านปากดง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านปากดง	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓		- ดำเนินการ ช่วงเดือน เม.ย. ๖๙	กอง สาธารณสุข (ผด. ๖๙ เม.ย.-มิ.ย. ๖๙)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๙	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙ บ้านเขาเขียว	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านเขาเขียว	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓		- ดำเนินการ ช่วงเดือน เม.ย. ๖๙	กอง สาธารณสุข (ผด. ๖๙ เม.ย.-มิ.ย. ๖๙)
๑๐	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวเขา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวเขา	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓		- ดำเนินการ ช่วงเดือน เม.ย. ๖๙	กอง สาธารณสุข (ผด. ๖๙ เม.ย.-มิ.ย. ๖๙)
๑๑	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองกระดำน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองกระดำน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓		- ดำเนินการ ช่วงเดือน เม.ย. ๖๙	กอง สาธารณสุข (ผด. ๖๙ เม.ย.-มิ.ย. ๖๙)
๑๒	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒ บ้านตรอกตาโพธิ์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านตรอกตาโพธิ์	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓		- ดำเนินการ ช่วงเดือน เม.ย. ๖๙	กอง สาธารณสุข (ผด. ๖๙ เม.ย.-มิ.ย. ๖๙)
		รวม ๑๒ โครงการ	๒๔๐,๐๐๐	๐	๒๔๐,๐๐๐	๐	๐	๑๒	๐		

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์ ค่าใช้สอย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑ - ๑๒ ตำบลหัวเขา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ส่งเสริมหรือช่วยเหลือบุคคล ให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐาน ในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ในสังคม	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓		- ยังไม่เข้า หลักเกณฑ์ ในการให้ ความ ช่วยเหลือ	สำนักปลัด (ผด. ๖๙ ต.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๙)
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุตำบลหัวเขา สถานที่ดำเนินงาน อบต.หัวเขา และสถานที่ศึกษาดูงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น สำหรับการจัดโครงการ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓		- ดำเนินการ ช่วงเดือน พ.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด (ผด. ๖๙ พ.ค.- มิ.ย. ๖๙)
		รวม ๒ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๒	๐		

๒.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เงินอุดหนุน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดพื้นที่จังหวัด สุพรรณบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓		- จังหวัดยังไม่ทำเรื่อง ขอมมา	สำนักปลัด (ผด. ๖๙ พ.ย. ๖๘ - พ.ค. ๖๙)
		รวม ๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑	๐		

๒.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ค่าใช้สอย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ตำบลหัวเขาคัพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นสำหรับการจัดโครงการ	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐			✓		- ดำเนินการ ช่วงเดือน พ.ค. ๖๙	กอง การศึกษา (ผด. ๖๙ พ.ค. ๖๙)
๒	โครงการสนับสนุนนักกีฬา เพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดการแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นสำหรับการจัดโครงการ	๖,๐๐๐	๐	๖,๐๐๐			✓		- ยังไม่มีเหตุ ในการเข้า ร่วมแข่งขัน กีฬากับ หน่วยงาน ภายนอก	กอง การศึกษา (ผด. ๖๙ มิ.ย. ๖๙)
		รวม ๒ โครงการ	๑๒๖,๐๐๐	๐	๑๒๖,๐๐๐	๐	๐	๒	๐		
	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒	จำนวน ๒๒ โครงการ	๖๔๖,๐๐๐	๑๘,๘๙๑	๖๒๗,๑๐๙	๒	๐	๒๐	๐		

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการของประชาชน

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ในระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนงานการศึกษา ค่าใช้สอย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการเด็กปฐมวัย สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร สถานที่ดำเนินการ ศพด. บ้าน น้ำพุ และ ศพด. บ้านหัวเขา	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นสำหรับการจัดโครงการ	๒๕,๐๐๐	๒๓,๘๕๐	๑,๑๕๐  เริ่มต้นวันที่ ๖ มี.ค. ๖๙ สิ้นสุดวันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๙	✓				- บรรลุวัตถุประสงค์ของ โครงการ	กอง การศึกษา (ผด. ๖๙ มี.ย. ๖๙)
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ตำบลหัวเขา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าของรางวัล และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	๖๕,๐๐๐	๐	๖๕,๐๐๐				✓	- อยู่ระหว่าง การเลือกตั้ง สมาชิกสภา และ ผู้บริหาร ท้องถิ่น	กอง การศึกษา (ผด. ๖๙ ม.ค. ๖๙)
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา สถานที่ดำเนินการ ศพด. บ้าน น้ำพุ และ ศพด. บ้านหัวเขา	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่า จัดการศึกษา สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท.	๕๖๒,๒๘๕ โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๒/๖๙ ๕ มี.ค. ๖๙ ๓,๒๐๐ รวมเป็น ๕๖๕,๔๘๕	๓๕๑,๘๖๐	๒๑๓,๖๒๕  เริ่มต้นวันที่ ๑ ต.ค. ๖๘	✓				- จัด กิจกรรม ตลอดปี งบประมาณ	กอง การศึกษา (ผด. ๖๙ ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙)
		รวม ๓ โครงการ	๖๕๕,๔๘๕	๓๗๕,๗๑๐	๒๗๙,๗๗๕	๒	๐	๐	๑		

## แผนงานการศึกษา ค่าวัสดุ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
๑	วัสดุงานบ้านงานครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กเด็ก อนุบาล และเด็ก ป.๑ - ป.๖ ของ ศพด. และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในตำบลหัวเขา รวมถึง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	๖๗๐,๐๐๐	๓๑๙,๙๐๗.๑๐	๓๕๐,๐๙๒.๙๐  เริ่มต้นวันที่ ๑ ต.ค. ๖๘	✓					- จัด กิจกรรม ตลอดปี งบประมาณ	กอง การศึกษา  (ผด. ๖๙ ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙)
		รวม ๑ โครงการ	๖๗๐,๐๐๐	๓๑๙,๙๐๗.๑๐	๓๕๐,๐๙๒.๙๐	๑	๐	๐	๐			

## แผนงานการศึกษา เงินอุดหนุน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
๑	โครงการขอรับเงินอุดหนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านปากดง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน เป็น ค่าประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล ถึงระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖	๒๒๑,๔๐๐	๑๒๓,๗๕๐	๙๗,๖๕๐  เริ่มต้นวันที่ ๑ ต.ค. ๖๘	✓					- จัด กิจกรรม ตลอดปี งบประมาณ	กอง การศึกษา  (ผด. ๖๙ ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙)
๒	โครงการขอรับเงินอุดหนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนวัดฉวาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน เป็น ค่าประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล ถึงระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖	๒๔๔,๘๐๐	๑๒๖,๐๐๐	๑๑๘,๘๐๐  เริ่มต้นวันที่ ๑ ต.ค. ๖๘	✓					- จัด กิจกรรม ตลอดปี งบประมาณ	กอง การศึกษา  (ผด. ๖๙ ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙)

## แผนงานการศึกษา เงินอุดหนุน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
๓	โครงการขอรับเงินอุดหนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนวัดไทร	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน เป็น ค่าประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล ถึงระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖	๓๐๒,๔๐๐	๑๕๖,๖๐๐	๑๔๕,๘๐๐ เริ่มต้นวันที่ ๑ ต.ค. ๖๘	✓					- จัด กิจกรรม ตลอดปี งบประมาณ	กอง การศึกษา (ผด. ๖๘ ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘)
๔	โครงการขอรับเงินอุดหนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนวัดน้ำพุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน เป็น ค่าประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล ถึงระดับ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓	๕๔๕,๖๐๐	๒๗๓,๙๐๐	๒๗๑,๗๐๐ เริ่มต้นวันที่ ๑ ต.ค. ๖๘	✓					- จัด กิจกรรม ตลอดปี งบประมาณ	กอง การศึกษา (ผด. ๖๘ ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘)
๕	โครงการขอรับเงินอุดหนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนวัดหัวเขา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน เป็น ค่าประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล ถึงระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖	๓๔๐,๒๐๐	๑๗๒,๘๐๐	๑๖๗,๔๐๐ เริ่มต้นวันที่ ๑ ต.ค. ๖๘	✓					- จัด กิจกรรม ตลอดปี งบประมาณ	กอง การศึกษา (ผด. ๖๘ ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘)
		รวม ๕ โครงการ	๑,๖๕๔,๔๐๐	๘๕๓,๐๕๐	๘๐๑,๓๕๐	๕	๐	๐	๐			
	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓	จำนวน ๙ โครงการ	๒,๙๗๙,๘๘๕	๑,๕๔๘,๖๖๗.๑๐	๑,๔๓๑,๒๑๗.๙๐	๘	๐	๐	๑			

## ๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

## ๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

## แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ค่าใช้สอย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
๑	โครงการจัดงานประเพณี ตักบาตรเทโวโรหณะ สถานที่ดำเนินการ บริเวณ เขามณฑปวัดหัวเขา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าจัดเตรียมพิธีเปิดงาน ค่า มหรสพ และค่าใช้จ่ายอื่นที่ จำเป็น	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐  เริ่มต้นวันที่ ๙ ต.ค. ๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๒๒ ต.ค. ๖๘	✓					- บรรลุตาม วัตถุประสงค์	กอง การศึกษา  (ผด. ๖๘ ต.ค. ๖๘)
๒	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์และวันกตัญญูผู้สูงอายุ สถานที่ดำเนินการ อบต. หัวเขา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเงิน รางวัลการประกวด ค่ามหรสพ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐			✓			- ดำเนินการ ช่วงเดือน เม.ย. ๖๘	กอง การศึกษา  (ผด. ๖๘ เม.ย. ๖๘)
๓	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว วิถีชุมชนตำบลหัวเขา สถานที่ดำเนินการ อบต. หัวเขา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าการแสดง ค่ามหรสพ ค่าเงินรางวัลประกวด ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓			- ดำเนินการ จัดโครงการ ๓๐เม.ย.๖๘ - ๒ พ.ค.๖๘	กอง การศึกษา  (ผด. ๖๘ พ.ค. ๖๘)
๔	โครงการส่งเสริมประเพณี ในวันสำคัญทางศาสนา สถานที่ดำเนินการ วัดในพื้นที่ ตำบลหัวเขา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น สำหรับการจัดโครงการ	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐			✓			- ดำเนินการ ช่วงเดือน ก.ค. ๖๘	กอง การศึกษา  (ผด. ๖๘ ก.ค. ๖๘)
		รวม ๔ โครงการ	๓๗๕,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	๑	๐	๓	๐			
	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔	จำนวน ๔ โครงการ	๓๗๕,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	๑	๐	๓	๐			

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

แผนงานเคหะและชุมชน ค่าใช้สอย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
๑	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่ จำเป็นสำหรับการจัดโครงการ	๓๐,๐๐๐	๒๖,๑๐๐	๓,๙๐๐  เริ่มต้นวันที่ ๒๘ ต.ค. ๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๕ พ.ย. ๖๘	✓					- บรรลุตาม วัตถุประสงค์ ของ โครงการ	กอง สาธารณสุข  (ผด. ๖๙ ต.ค.- ธ.ค. ๖๘)
		รวม ๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	๒๖,๑๐๐	๓,๙๐๐	๑	๐	๐	๐			

แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ	ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร กระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน	๒,๖๔๓,๐๐๐	๐	๒,๖๔๓,๐๐๐				✓	- ได้งบ- ประมาณ จากกรมฯ ในการซื้อรถ บรรทุกขยะ	กอง สาธารณสุข  (ผด. ๖๙ เม.ย.-มิ.ย. ๖๙)

แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๒	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ	ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร กระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน	๒,๖๔๓,๐๐๐ (เงินอุดหนุน)	๐	๒,๖๔๓,๐๐๐		✓			- ผู้ประกวด ราคาฯ ยื่น ข้อร้องเรียน	กรม ส่งเสริมฯ (ผด. ๖๙ เม.ย.-ก.ย. ๖๙)
๓	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ	ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูก สูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้าง เทท้าย จำนวน ๑ คัน	๑,๐๕๑,๐๐๐ (เงินอุดหนุน)	๐	๑,๐๕๑,๐๐๐		✓			- ส่งมอบรถ บรรทุกขยะ ในเดือน เม.ย. ๖๙	กรม ส่งเสริมฯ (ผด. ๖๙ เม.ย.-ก.ย. ๖๙)
		รวม ๓ โครงการ	๖,๓๓๗,๐๐๐	๐	๖,๓๓๗,๐๐๐	๐	๒	๐	๑		

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการการเกษตร ค่าใช้สอย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการปลูกต้นไม้วันสำคัญ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ สถานที่ดำเนินการ บริเวณ ที่สาธารณประโยชน์ หมู่ ๑ -๑๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าต้นไม้ ค่าปุ๋ย และค่าใช้จ่าย อื่นที่จำเป็นสำหรับการจัด โครงการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓		- คาดว่าจะ ปลูกต้นไม้ วันแม่ แห่งชาติ	สำนักปลัด (ผด. ๖๙ พ.ค.- ส.ค. ๖๙)
		รวม ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑	๐		
	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕	จำนวน ๕ โครงการ	๖,๓๘๗,๐๐๐	๒๖,๑๐๐	๖,๓๖๐,๙๐๐	๑	๒	๑	๑		

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีมาตรฐาน สะดวกรวดเร็ว

แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าใช้สอย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการฝึกอบรมการป้องกัน และการปราบปรามการทุจริต	ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับ การจัดโครงการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓		- ดำเนินการ ช่วงเดือน เม.ย. - พ.ค. ๖๙	สำนักปลัด (ผด. ๖๙ เม.ย.-พ.ค. ๖๙)
๒	โครงการฝึกอบรม สัมมนา และ ศึกษาดูงาน	เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต. หัวหน้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่ จำเป็นสำหรับโครงการ	๒๓๐,๐๐๐	๐	๒๓๐,๐๐๐			✓		- คาดว่าจะ ดำเนิน โครงการใน เดือน พ.ค. ๒๕๖๙	สำนักปลัด (ผด. ๖๙ มี.ค.- พ.ค. ๖๙)
		รวม ๒ โครงการ	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	๒	๐		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน เงินอุดหนุน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
๑	โครงการปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี สถานที่ดำเนินการ บริเวณที่ทำการอำเภอ เดิมบางนางบวช	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้กับที่ทำการปกครอง อำเภอเดิมบางนางบวช	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐  เริ่มต้นวันที่ ๑๗ พ.ย. ๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๑๙ พ.ย. ๖๘	✓					- บรรลุตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ อำเภอฯ	สำนักปลัด (ผด. ๖๙ ต.ค.- พ.ย. ๖๘)
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้กับ อบต. เขาพระ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐  เริ่มต้นวันที่ ๑๐ พ.ย. ๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๑๙ พ.ย. ๖๘	✓					- บรรลุตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ อบต.เขาพระ	สำนักปลัด (ผด. ๖๙ ต.ค.- พ.ย. ๖๙)
		รวม ๒ โครงการ	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๐	๒	๐	๐	๐			
	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๖	จำนวน ๔ โครงการ	๓๓๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒	๐	๒	๐			
	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ๖	จำนวน ๖๐ โครงการ	๑๖,๐๙๔,๘๘๕	๔,๘๑๖,๖๕๘.๑๐	๑๑,๒๗๘,๒๒๖.๙๐	๒๓	๔	๓๑	๒			

หมายเหตุ ผด. ๖๙ หมายถึง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ผด. ๖๙ กรณีกรณีก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ปี ๖๘ , ผด. ๖๙ กรณียังไม่ได้ก่อนนี้ ปี ๖๘

หมายถึง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กรณีกันเงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน หรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้  
หรือได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๘)

แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙







๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา วางมาตรการในการป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ รวมทั้งการฟื้นฟูดูแล

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		ส.ค	ก.ย
๑	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านเขาศิริ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านเขาศิริ	๒๐,๐๐๐	อบต. หัวเขา	กองสาธารณสุข							←	→					มิ.ย. ๖๙
๒	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านหัวเขา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหัวเขา	๒๐,๐๐๐	อบต. หัวเขา	กองสาธารณสุข							←	→					มิ.ย. ๖๙
๓	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านกระเสี้ยว	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านกระเสี้ยว	๒๐,๐๐๐	อบต. หัวเขา	กองสาธารณสุข							←	→					มิ.ย. ๖๙
๔	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านวัดไทร	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านวัดไทร	๒๐,๐๐๐	อบต. หัวเขา	กองสาธารณสุข							←	→					มิ.ย. ๖๙
๕	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำพุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำพุ	๒๐,๐๐๐	อบต. หัวเขา	กองสาธารณสุข							←	→					มิ.ย. ๖๙
๖	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านหัวเขา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหัวเขา	๒๐,๐๐๐	อบต. หัวเขา	กองสาธารณสุข							←	→					มิ.ย. ๖๙
๗	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านฉวาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านฉวาง	๒๐,๐๐๐	อบต. หัวเขา	กองสาธารณสุข							←	→					มิ.ย. ๖๙
๘	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘ บ้านปากดง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านปากดง	๒๐,๐๐๐	อบต. หัวเขา	กองสาธารณสุข							←	→					มิ.ย. ๖๙





















# แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กรณีกันเงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน

หรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่องหน้ผูกพันไว้

หรือได้ก่องหน้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

(งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๘)



จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  
กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปา ไฟฟ้า และพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค ชุดลอกคู - คลอง ดาดคอนกรีต

(๒) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		ส.ค	ก.ย
๑	โครงการขุดลอกคูน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านฉวาง	ปากกว้าง ๓.๐๐-๔.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๖๐ - ๐.๘๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑,๐๓๐ เมตร ตามที่แบบกำหนด	๖๙,๐๐๐	เริ่มจากบริเวณท้ายคลอง ๔ ถึงที่นา นายสอย ศรีโมรา	กองช่าง	←	→											พ.ย. ๖๘
๒	โครงการขุดลอกคูน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยเขา	ปากกว้าง ๑.๘๐ - ๓.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๓๐ - ๐.๘๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร ยาวรวม ๑,๒๓๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ตามที่แบบกำหนด	๑๔๕,๐๐๐	เริ่มจากบริเวณที่นา นายสำเริง หอมเย็น ถึง บริเวณที่นา นางบังเอิญ ชุมทอง	กองช่าง						←	→						พ.ค. ๖๙
รวม			๒๑๔,๐๐๐	-	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ “แผนการดำเนินงานที่กันเงินงบประมาณจากปี พ.ศ. ๒๕๖๘”





จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  
กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปา ไฟฟ้า และพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค ชุดลอกคู - คลอง ดาดคอนกรีต

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		ส.ค	ก.ย	
๑	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องขยายเสียง หมู่ที่ ๗ บ้านฉวาง	จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ เครื่อง ลำโพง ๖ ชุด พร้อมงานเดินสายและอุปกรณ์ประกอบ	๑๗๕,๐๐๐	บริเวณอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน	กองช่าง	←→													ต.ค. ๖๘
๒	โครงการก่อสร้างระบบพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์และระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านปากดง	ก่อสร้างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑ แห่ง ตามที่แบบกำหนด	๔๙๙,๐๐๐	บริเวณประปาหมู่บ้าน	กองช่าง	←→													พ.ย. ๖๘
รวม			๖๗๔,๐๐๐	-	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ “แผนการดำเนินงานที่เกินเงินงบประมาณจากปี พ.ศ. ๒๕๖๘”